

PRESCRIZIONE 6 - Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri

| ID | Nastro/Torre | Codice<br>identificativo        | Materiale trasportato               | Lunghezza totale<br>nastro | Lunghezza nastro<br>già coperto | % di<br>completamento | Lunghezza nastro<br>ancora da coprire | Nastro/Torre<br>"In piano" o "In quota" | Data prevista di<br>completamento lavori | Stato Cantiere | Fase Cantiere | Previsione<br>riattivazione | Note  |
|----|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|----------------|---------------|-----------------------------|---|
| 1  | Nastri       | A5/6                            | fini minerale                       | 30 m                       | 0 m                             | 0%                    | 30 m                                  | IN PIANO                                | 30/06/2021                               | NON ATTIVO     | GARA          | 31/01/2021                  | Attività posticipata di 5 mesi su data apertura cantiere<br>causa cambio fornitore non previsto |
| 2  | Nastri       | DR72.2                          | fini agglomerato                    | 40 m                       | 40 m                            | 100%                  | 0 m                                   | IN PIANO                                | 17/09/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività anticipata di 0,5 mese su data chiusura cantiere                                       |
| 3  | Nastri       | E21-9                           | calcare                             | 362 m                      | 362 m                           | 100%                  | 0 m                                   | IN QUOTA                                | 24/11/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività posticipata di 2 mesi su data chiusura cantiere  |
| 4  | Nastri       | E21-10                          | calcare                             | 547 m                      | 547 m                           | 100%                  | 0 m                                   | IN QUOTA                                | 03/11/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività anticipata di 2,5 mesi su data chiusura cantiere                                       |
| 6  | Nastri       | CONV Y/4                        | fini agglomerato                    | 52 m                       | 52 m                            | 100%                  | 0 m                                   | IN QUOTA                                | 30/09/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività anticipata di 1 mese su data chiusura cantiere   |
| 7  | Nastri       | 10/1/1°                         | calcare                             | 80 m                       | 80 m                            | 100%                  | 0 m                                   | IN PIANO                                | 14/07/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività terminata come da piano iniziale   |
| 8  | Nastri       | 12/1                            | calcare                             | 351 m                      | 351 m                           | 100%                  | 0 m                                   | IN QUOTA                                | 14/07/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività terminata come da piano iniziale   |
| 9  | Nastri       | 5/1/1°                          | calcare                             | 153 m                      | 153 m                           | 100%                  | 0 m                                   | IN PIANO                                | 17/09/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività posticipata di 0,5 mese su data chiusura cantiere                                      |
| 10 | Nastri       | D1                              | calcare                             | 185 m                      | 185 m                           | 100%                  | 0 m                                   | IN QUOTA                                | 27/10/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività posticipata di 1 mese su data chiusura cantiere  |
| 11 | Nastri       | D2                              | calcare                             | 145 m                      | 85 m                            | 59%                   | 60 m                                  | IN QUOTA                                | 30/04/2021                               | ATTIVO         | FORNITURA     |                             |   |
| 12 | Nastri       | 6/46                            | coke                                | 106 m                      | 106 m                           | 100%                  | 0 m                                   | IN QUOTA                                | 24/11/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività posticipata di 2 mesi su data chiusura cantiere  |
| 13 | Nastri       | CV26-28-30 AFO4                 | fini agglomerato, coke,<br>minerale | 181 m                      | 0 m                             | 0%                    | 181 m                                 | IN QUOTA                                | 30/06/2021                               | ATTIVO         | INGEGNERIA    |                             |   |
| 14 | Nastri       | CV18                            | fini agglomerato e<br>minerale      | 155 m                      | 0 m                             | 0%                    | 155 m                                 | IN QUOTA                                | 30/06/2021                               | ATTIVO         | INGEGNERIA    |                             |   |
| 15 | Nastri       | CV15                            | fini coke                           | 221 m                      | 0 m                             | 0%                    | 221 m                                 | IN QUOTA                                | 30/06/2021                               | ATTIVO         | INGEGNERIA    |                             |   |
| 16 | Nastri       | CV15.2                          | fini coke                           | 21 m                       | 0 m                             | 0%                    | 21 m                                  | IN QUOTA                                | 30/06/2021                               | ATTIVO         | COSTRUZIONE   |                             |   |
| 17 | Nastri       | CV6.44                          | coke                                | 108 m                      | 0 m                             | 0%                    | 108 m                                 | IN QUOTA                                | 30/06/2021                               | ATTIVO         | INGEGNERIA    |                             |   |
| 18 | Nastri       | CV22                            | fini agglomerato                    | 168 m                      | 0 m                             | 0%                    | 168 m                                 | IN QUOTA                                | 30/06/2021                               | ATTIVO         | INGEGNERIA    |                             |   |
| 19 | Nastri       | CV23                            | fini agglomerato                    | 51 m                       | 0 m                             | 0%                    | 51 m                                  | IN QUOTA                                | 30/06/2021                               | ATTIVO         | INGEGNERIA    |                             |   |
| 20 | Nastri       | 15-1                            | fini coke                           | 10 m                       | 0 m                             | 0%                    | 10 m                                  | IN QUOTA                                | 30/06/2021                               | ATTIVO         | INGEGNERIA    |                             |   |
| 21 | Nastri       | 24                              | fini agglomerato                    | 9 m                        | 0 m                             | 0%                    | 9 m                                   | IN QUOTA                                | 30/06/2021                               | ATTIVO         | INGEGNERIA    |                             |   |
| 22 | Nastri       | 6/45                            | coke                                | 24 m                       | 0 m                             | 0%                    | 24 m                                  | IN QUOTA                                | 30/06/2021                               | ATTIVO         | INGEGNERIA    |                             |   |
| 23 | Nastri       | A1-23 Scossalina                | minerale e fossile                  | 570 m                      | 570 m                           | 100%                  | 0 m                                   | IN QUOTA                                | 03/08/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività anticipata di 1 mese su data chiusura cantiere   |
| 24 | Nastri       | A1-9, A1-10                     | minerale e fossile                  | 700 m                      | 435 m                           | 62%                   | 265 m                                 | IN QUOTA                                | 31/01/2021                               | ATTIVO         | COSTRUZIONE   |                             |   |
| 25 | Nastri       | A1-9BIS, A1-10bis               | minerale e fossile                  | 90 m                       | 0 m                             | 0%                    | 90 m                                  | IN QUOTA                                | 31/01/2021                               | ATTIVO         | FORNITURA     |                             |   |
| 26 | Nastri       | CONV19                          | fini agglomerato e<br>minerale      | 40 m                       | 0 m                             | 0%                    | 40 m                                  | IN QUOTA                                | 30/06/2021                               | ATTIVO         | FORNITURA     |                             |   |
| 27 | Nastri       | MP10 + Platea                   | agglomerato                         | 51 m                       | 0 m                             | 0%                    | 51 m                                  | IN QUOTA                                | 31/01/2021                               | ATTIVO         | COSTRUZIONE   |                             |   |
| 28 | Nastri       | NL 2-A                          | loppa                               | 11 m                       | 11 m                            | 100%                  | 0 m                                   | IN PIANO                                | 30/06/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività terminata come da piano iniziale   |
| 29 | Nastri       | NR1                             | fini agglomerato e<br>minerale      | 28 m                       | 0 m                             | 0%                    | 28 m                                  | IN PIANO                                | 31/01/2021                               | ATTIVO         | COSTRUZIONE   |                             |   |
| 30 | Nastri       | NR2                             | fini agglomerato e<br>minerale      | 39 m                       | 0 m                             | 0%                    | 39 m                                  | IN PIANO                                | 31/01/2021                               | ATTIVO         | COSTRUZIONE   |                             |   |
| 31 | Nastri       | A5-SV                           | fini minerale                       | 20 m                       | 20 m                            | 100%                  | 0 m                                   | IN QUOTA                                | 15/12/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività posticipata di 0,5 mese su data chiusura cantiere                                      |
| 32 | Nastri       | NL-1A                           | loppa                               | 15 m                       | 0 m                             | 0%                    | 15 m                                  | IN PIANO                                | 31/03/2021                               | ATTIVO         | COSTRUZIONE   |                             |   |
| 33 | Nastri       | NL-1C                           | loppa                               | 15 m                       | 0 m                             | 0%                    | 15 m                                  | IN PIANO                                | 31/03/2021                               | ATTIVO         | FORNITURA     |                             |   |
| 34 | Nastri       | NL-1D                           | loppa                               | 15 m                       | 0 m                             | 0%                    | 15 m                                  | IN PIANO                                | 31/03/2021                               | ATTIVO         | FORNITURA     |                             |   |
| 35 | Nastri       | F8                              | agglomerato                         | 57 m                       | 57 m                            | 100%                  | 0 m                                   | IN QUOTA                                | 30/09/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività anticipata di 1 mese su data chiusura cantiere   |
| 36 | Nastri       | AG2 TER                         | fini agglomerato                    | 16 m                       | 0 m                             | 0%                    | 16 m                                  | IN PIANO                                | 31/01/2021                               | ATTIVO         | COSTRUZIONE   |                             |   |
| 37 | Nastri       | F2 BIS                          | agglomerato                         | 30 m                       | 30 m                            | 100%                  | 0 m                                   | IN QUOTA                                | 30/09/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività anticipata di 1 mese su data chiusura cantiere   |
| 38 | Nastri       | A1-17, A2-23, A3-8<br>Mobile    | minerale                            | 450 m                      | 450 m                           | 100%                  | 0 m                                   | IN PIANO                                | 19/08/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività anticipata di 4,5 mese su data chiusura cantiere                                       |
| 39 | Nastri       | A1-11, A2-12, A3-1BIS<br>Mobile | minerale                            | 450 m                      | 450 m                           | 100%                  | 0 m                                   | IN PIANO                                | 19/08/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività anticipata di 4,5 mese su data chiusura cantiere                                       |
| 40 | Nastri       | A1-12, A2-13 Mobile             | fossile                             | 300 m                      | 300 m                           | 100%                  | 0 m                                   | IN PIANO                                | 19/08/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività anticipata di 4,5 mese su data chiusura cantiere                                       |
| 41 | Nastri       | A1-13, A2-10 Mobile             | fossile                             | 300 m                      | 300 m                           | 100%                  | 0 m                                   | IN PIANO                                | 19/08/2020                               | TERMINATO      | TERMINATO     |                             | Attività anticipata di 4,5 mese su data chiusura cantiere                                       |
| 42 | Nastri       | A1-17, A2-23, A3-8 Trinc.       | minerale                            | 400 m                      | 398 m                           | 99%                   | 2 m                                   | IN PIANO                                | 31/12/2020                               | ATTIVO         | COSTRUZIONE   |                             |   |
| 43 | Nastri       | A1-11, A2-12, A3-1BIS<br>Trinc. | minerale                            | 432 m                      | 428 m                           | 99%                   | 4 m                                   | IN PIANO                                | 31/12/2020                               | ATTIVO         | COSTRUZIONE   |                             |   |
| 44 | Nastri       | A1-12, A2-13 Trinc.             | fossile                             | 290 m                      | 24 m                            | 8%                    | 266 m                                 | IN PIANO                                | 31/03/2021                               | ATTIVO         | COSTRUZIONE   |                             |   |

|    |        |                                     |                                  |        |        |      |        |          |            |            |             |            |  |
|----|--------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|------|--------|----------|------------|------------|-------------|------------|--|
| 45 | Nastri | A1-13, A2-10 Trinc.                 | fossile                          | 290 m  | 0 m    | 0%   | 290 m  | IN PIANO | 31/03/2021 | ATTIVO     | FORNITURA   |            |  |
| 46 | Nastri | A5-1, A2-14 Trinc.                  | minerale                         | 1212 m | 0 m    | 0%   | 1212 m | IN PIANO | 31/07/2021 | ATTIVO     | COSTRUZIONE |            |  |
| 47 | Nastri | A1-17, A2-23, A3-8 Appia            | minerale                         | 728 m  | 728 m  | 100% | 0 m    | IN PIANO | 20/11/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività anticipata di 1,5 mesi su data chiusura cantiere    |
| 48 | Nastri | A1-11, A2-12, A3-1BIS Appia         | minerale                         | 693 m  | 693 m  | 100% | 0 m    | IN PIANO | 17/11/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività anticipata di 1,5 mesi su data chiusura cantiere    |
| 49 | Nastri | A1-12, A2-13 Appia                  | fossile                          | 416 m  | 248 m  | 60%  | 168 m  | IN PIANO | 30/03/2021 | ATTIVO     | COSTRUZIONE |            |  |
| 50 | Nastri | A1-13, A2-10 Appia                  | fossile                          | 416 m  | 416 m  | 100% | 0 m    | IN PIANO | 26/10/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività anticipata di 2 mesi su data chiusura cantiere      |
| 51 | Nastri | A2-14/1                             | minerale                         | 279 m  | 279 m  | 100% | 0 m    | IN QUOTA | 11/12/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività anticipata di 2,5 mesi su data chiusura cantiere    |
| 52 | Nastri | A2-15 + Vasche                      | fini agglomerato e minerale      | 130 m  | 130 m  | 100% | 0 m    | IN QUOTA | 10/10/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività anticipata di 1,5 mese su data chiusura cantiere    |
| 53 | Nastri | A4-2 Loppa                          | loppa                            | 35 m   | 0 m    | 0%   | 35 m   | IN PIANO | 30/06/2021 | NON ATTIVO | GARA        | 01/02/2021 | Attività rimessa in gara causa cambio fornitore non previsto |
| 54 | Nastri | A4-3 Loppa                          | loppa                            | 35 m   | 0 m    | 0%   | 35 m   | IN PIANO | 30/06/2021 | NON ATTIVO | GARA        | 01/02/2021 | Attività rimessa in gara causa cambio fornitore non previsto |
| 55 | Nastri | A4-5 Loppa                          | loppa                            | 35 m   | 0 m    | 0%   | 35 m   | IN PIANO | 30/06/2021 | NON ATTIVO | GARA        | 01/02/2021 | Attività rimessa in gara causa cambio fornitore non previsto |
| 56 | Nastri | DF15 + Flushing + Vasche            | agglomerato                      | 106 m  | 20 m   | 19%  | 86 m   | IN QUOTA | 31/01/2021 | ATTIVO     | COSTRUZIONE |            |  |
| 57 | Nastri | E24                                 | agglomerato                      | 113 m  | 0 m    | 0%   | 113 m  | IN QUOTA | 31/05/2021 | ATTIVO     | FORNITURA   |            |  |
| 58 | Nastri | MP11 (+TORRE 8)                     | agglomerato                      | 22 m   | 22 m   | 100% | 0 m    | IN QUOTA | 17/11/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività posticipata di 0,5 mese su data chiusura cantiere   |
| 59 | Nastri | A1-1, A1-2                          | minerale e fossile               | 1058 m | 1058 m | 100% | 0 m    | IN PIANO | 04/11/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività anticipata di 1 mese su data chiusura cantiere      |
| 60 | Nastri | A1-20                               | minerale e fossile               | 512 m  | 80 m   | 16%  | 432 m  | IN PIANO | 31/07/2021 | ATTIVO     | COSTRUZIONE |            |  |
| 61 | Nastri | NL-5 - Solo nastro                  | loppa                            | 295 m  | 295 m  | 100% | 0 m    | IN PIANO | 18/11/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività posticipata di 2,5 mese su data chiusura cantiere   |
| 62 | Nastri | 6/37                                | coke                             | 259 m  | 0 m    | 0%   | 259 m  | IN QUOTA | 30/04/2021 | ATTIVO     | COSTRUZIONE |            |  |
| 67 | Nastri | T33                                 | fossile                          | 127 m  | 0 m    | 0%   | 127 m  | IN QUOTA | 31/01/2021 | ATTIVO     | COSTRUZIONE |            |  |
| 69 | Torri  | TORRE 1 SCARICO E RINVIO CV26-28-30 | fini agglomerato, coke, minerale | na     | na     | 100% | na     | IN QUOTA | 29/06/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività terminata come da piano iniziale                    |
| 70 | Torri  | TORRE 2 SCARICO E RINVIO CV26-28-30 | fini agglomerato, coke, minerale | na     | na     | 0%   | na     | IN QUOTA | 30/04/2021 | ATTIVO     | INGEGNERIA  |            |  |
| 71 | Torri  | TORRE TC 6/44                       | coke                             | na     | na     | 30%  | na     | IN QUOTA | 30/06/2021 | ATTIVO     | INGEGNERIA  |            |  |
| 72 | Torri  | TORRE TC CV23                       | fini agglomerato                 | na     | na     | 30%  | na     | IN QUOTA | 30/06/2021 | ATTIVO     | INGEGNERIA  |            |  |
| 73 | Torri  | TORRE TC CV15                       | fini coke                        | na     | na     | 80%  | na     | IN QUOTA | 30/04/2021 | ATTIVO     | COSTRUZIONE |            |  |
| 74 | Torri  | TORRE TC CV22                       | fini agglomerato                 | na     | na     | 30%  | na     | IN QUOTA | 30/06/2021 | ATTIVO     | INGEGNERIA  |            |  |
| 75 | Torri  | TORRE TC CV14                       | fini coke                        | na     | na     | 30%  | na     | IN QUOTA | 30/03/2021 | ATTIVO     | INGEGNERIA  |            |  |
| 76 | Torri  | TORRE TC CV17                       | fini minerale                    | na     | na     | 30%  | na     | IN QUOTA | 30/03/2021 | ATTIVO     | INGEGNERIA  |            |  |
| 77 | Torri  | TORRE TC CV21                       | fini agglomerato                 | na     | na     | 30%  | na     | IN QUOTA | 30/06/2021 | ATTIVO     | INGEGNERIA  |            |  |
| 78 | Torri  | PAR - TORRE TC CONV19               | fini agglomerato e minerale      | na     | na     | 100% | na     | IN QUOTA | 02/11/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività posticipata di 3 mesi su data chiusura cantiere     |
| 79 | Torri  | TORRE TC CV18 & PARTE ALTA SILO E3  | fini agglomerato e minerale      | na     | na     | 100% | na     | IN QUOTA | 30/11/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività anticipata di 7 mesi su data chiusura cantiere      |
| 80 | Torri  | TORRE CADUTA A2-23 SU A5-1 O A2-14  | minerale                         | na     | na     | 100% | na     | IN PIANO | 22/12/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività posticipata di 1 mese su data chiusura cantiere     |
| 81 | Torri  | TORRE CADUTA A2-12 SU A5-1 O A2-14  | minerale                         | na     | na     | 60%  | na     | IN PIANO | 31/12/2020 | ATTIVO     | COSTRUZIONE |            |  |
| 82 | Torri  | TORRE CADUTA A2-13 SU A2-19 A2-20   | fossile                          | na     | na     | 35%  | na     | IN PIANO | 31/03/2021 | ATTIVO     | FORNITURA   |            |  |
| 83 | Torri  | TORRE CADUTA A2-10 SU A2-19 A2-20   | fossile                          | na     | na     | 35%  | na     | IN PIANO | 31/03/2021 | ATTIVO     | FORNITURA   |            |  |
| 84 | Torri  | TORRE S1-TH3                        | minerale e fossile               | na     | na     | 60%  | na     | IN QUOTA | 28/02/2021 | ATTIVO     | FORNITURA   |            |  |
| 85 | Torri  | TORRE SILI MDR                      | fini agglomerato                 | na     | na     | 70%  | na     | IN QUOTA | 31/01/2021 | ATTIVO     | COSTRUZIONE |            |  |
| 86 | Torri  | TORRE 5 4° SPORGENTE                | minerale e fossile               | na     | na     | 100% | na     | IN PIANO | 20/11/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività anticipata di 1,5 mesi su data chiusura cantiere    |
| 87 | Torri  | TORRE TC P2 RIF 2                   | minerale                         | na     | na     | 100% | na     | IN QUOTA | 11/11/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività anticipata di 3,5 mesi su data chiusura cantiere    |
| 88 | Torri  | TORRE 8 RIF 2                       | agglomerato e minerale           | na     | na     | 100% | na     | IN QUOTA | 03/11/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività anticipata di 2 mesi su data chiusura cantiere      |
| 89 | Torri  | TORRE 9 RIF2                        | agglomerato e minerale           | na     | na     | 100% | na     | IN QUOTA | 23/12/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività terminata come da piano iniziale                    |
| 90 | Torri  | TORRE CONTRAPPESO MP2               | agglomerato                      | na     | na     | 100% | na     | IN QUOTA | 22/12/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività terminata come da piano iniziale                    |
| 91 | Torri  | FOSSA NASTRI A1-12/A2-13            | fossile                          | na     | na     | 100% | na     | IN PIANO | 04/08/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività anticipata di 5 mese su data chiusura cantiere      |
| 92 | Torri  | FOSSA NASTRI A1-13/A2-10            | fossile                          | na     | na     | 100% | na     | IN PIANO | 20/10/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività anticipata di 2 mesi su data chiusura cantiere      |
| 93 | Torri  | FOSSA NASTRI A1-11/A2-12/A3-1Bis    | minerale                         | na     | na     | 100% | na     | IN PIANO | 09/10/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività anticipata di 3 mese su data chiusura cantiere      |
| 94 | Torri  | FOSSA NASTRI A1-17/A2-23/A3-8       | minerale                         | na     | na     | 100% | na     | IN PIANO | 27/10/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività anticipata di 2 mesi su data chiusura cantiere      |
| 96 | Torri  | CADUTA F8 SU F9 + TORRE LURGI       | agglomerato                      | na     | na     | 100% | na     | IN QUOTA | 30/09/2020 | TERMINATO  | TERMINATO   |            | Attività anticipata di 3 mese su data chiusura cantiere      |

|     |       |  |                             |    |    |      |    |          |            |           |             |  |  |
|-----|-------|--|-----------------------------|----|----|------|----|----------|------------|-----------|-------------|--|--|
| 97  | Torri | TORRE RINVIO MP3-MP3/1                 | agglomerato                 | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 18/11/2020 | TERMINATO | TERMINATO   |  | Attività anticipata di 1,5 mese su data chiusura cantiere  |
| 98  | Torri | CADUTA NL2A SU NL3                     | loppa                       | na | na | 100% | na | IN PIANO | 25/06/2020 | TERMINATO | TERMINATO   |  | Attività terminata come da piano iniziale                  |
| 99  | Torri | CADUTA NL2B SU NL3                     | loppa                       | na | na | 100% | na | IN PIANO | 25/06/2020 | TERMINATO | TERMINATO   |  | Attività terminata come da piano iniziale                  |
| 100 | Torri | TORRE TC NF2.9/2.10                    | coke                        | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 17/09/2020 | TERMINATO | TERMINATO   |  | Attività anticipata di 1,5 mese su data chiusura cantiere  |
| 101 | Torri | TORRE TC S3BIS                         | coke                        | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 17/09/2020 | TERMINATO | TERMINATO   |  | Attività anticipata di 2,5 mese su data chiusura cantiere  |
| 102 | Torri | TORRE TC NF3.2                         | coke                        | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 27/10/2020 | TERMINATO | TERMINATO   |  | Attività anticipata di 1,5 mese su data chiusura cantiere  |
| 104 | Torri | TORRE TC 6/42                          | coke                        | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 13/08/2020 | TERMINATO | TERMINATO   |  | Attività anticipata di 3 mese su data chiusura cantiere    |
| 107 | Torri | TRAMOGGIA NT1BIS                       | fossile                     | na | na | 100% | na | IN PIANO | 13/08/2020 | TERMINATO | TERMINATO   |  | Attività anticipata di 3,5 mese su data chiusura cantiere  |
| 108 | Torri | TORRE TC 6.56 AFO5                     | fini coke                   | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 18/11/2020 | TERMINATO | TERMINATO   |  | Attività anticipata di 2 mese su data chiusura cantiere    |
| 109 | Torri | TRAMOGGIA 6/42                         | coke                        | na | na | 100% | na | IN PIANO | 13/08/2020 | TERMINATO | TERMINATO   |  | Attività anticipata di 2 mese su data chiusura cantiere    |
| 111 | Torri | CONTRORAMPA 3                          | coke                        | na | na | 100% | na | IN PIANO | 14/12/2020 | TERMINATO | TERMINATO   |  | Attività anticipata di 1,5 mese su data chiusura cantiere  |
| 113 | Torri | TORRE TC NT1 SU NT2                    | fossile                     | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 21/09/2020 | TERMINATO | TERMINATO   |  | Attività posticipata di 0,5 mese su data chiusura cantiere |
| 114 | Torri | TORRE “I”                              | minerale e coke             | na | na | 70%  | na | IN QUOTA | 31/01/2021 | ATTIVO    | COSTRUZIONE |  |  |
| 115 | Torri | TORRE TC NG3/NG4A                      | coke                        | na | na | 100% | na | IN PIANO | 29/06/2020 | TERMINATO | TERMINATO   |  | Attività terminata come da piano iniziale                  |
| 116 | Torri | TORRE TC 6.1                           | coke                        | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 22/06/2020 | TERMINATO | TERMINATO   |  | Attività terminata come da piano iniziale                  |
| 117 | Torri | TORRE TC 6.2/TC 4.1                    | coke                        | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 29/06/2020 | TERMINATO | TERMINATO   |  | Attività terminata come da piano iniziale                  |
| 118 | Torri | TORRE TC NF2 + TEND. E TRANS. NAS. NF2 | coke                        | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 02/10/2020 | TERMINATO | TERMINATO   |  | Attività anticipata di 4 mese su data chiusura cantiere    |
| 119 | Torri | TORRE RINVIO NASTRO 3.3                | coke                        | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 17/09/2020 | TERMINATO | TERMINATO   |  | Attività anticipata di 2 mese su data chiusura cantiere    |
| 120 | Torri | TORRE TC NR2                           | fini agglomerato e minerale | na | na | 30%  | na | IN PIANO | 30/04/2021 | ATTIVO    | INGEGNERIA  |  |  |
| 121 | Torri | TORRE SCARICO CONV19 SU CONV20         | fini agglomerato            | na | na | 30%  | na | IN PIANO | 28/02/2021 | ATTIVO    | FORNITURA   |  |  |

\*Totale cantieri monitorati 109, la numerazione dei cantieri include anche 12 nastri e torri già completati prima del decreto di differimento dei termini della prescrizione

| Programma copertura Nastri | Lunghezza nastro | Lunghezza nastro già coperto | % di completamento | Lunghezza nastro ancora da coprire | Data prevista di completamento lavori (90%) | Data prevista di completamento lavori (100%) |
|----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| NASTRO IN PIANO*           | 8789 m           | 6152 m                       | 70%                | 2637 m                             | 30/03/2021                                  | 31/07/2021                                   |
| NASTRO IN QUOTA**          | 5290 m           | 3251 m                       | 61%                | 2039 m                             | 28/02/2021                                  | 30/06/2021                                   |
| TOTALE                     | 14079 m          | 9403 m                       | 67%                | 4676 m                             | 30/03/2021                                  | 31/07/2021                                   |

\* Per nastro IN PIANO si intende un nastro che abbia meno del 5% della propria estensione ad una altezza dal suolo superiore ai 10 metri

\*\* Per nastro IN QUOTA si intende un nastro che abbia più del 5% della propria estensione ad una altezza dal suolo superiore ai 10 metri

| Programma copertura Torri | Totale torri da coprire ad oggi (#) | Torri già coperte (#) | % di completamento* ** | Torri ancora da coprire (#) | Data prevista di completamento lavori (90%) | Data prevista di completamento lavori (100%) |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|
| TORRE IN PIANO*           | 17                                  | 12                    | 71%                    | 5                           | 28/02/2021                                  | 30/04/2021                                   |
| TORRE IN QUOTA**          | 30                                  | 19                    | 63%                    | 11                          | 28/02/2021                                  | 30/06/2021                                   |
| TOTALE                    | 47                                  | 31                    | 66%                    | 16                          | 28/02/2021                                  | 30/06/2021                                   |

\* Per torre IN PIANO si intende una torre che riceva o dalla quale parta un nastro IN PIANO

\*\* Per torre IN QUOTA si intende una torre che riceva o dalla quale parta un nastro IN QUOTA

\*\*\* La % di completamento considerando anche la fase di ingegneria (30%) di fornitura (30%) e di progressiva copertura (40%) risulta essere del 80% (di cui 82% per le torri in piano e 79% per le torri in quota)

| Stato Cantieri         | Tutti i cantieri |      | Cantieri Nastri |      | Cantieri Torri |      |
|------------------------|------------------|------|-----------------|------|----------------|------|
|                        | #                | %    | #               | %    | #              | %    |
| Terminati              | 57               | 52%  | 26              | 42%  | 31             | 66%  |
| Attivi                 | 48               | 44%  | 32              | 52%  | 16             | 34%  |
| In fase di costruzione | 20               | 18%  | 16              | 26%  | 4              | 9%   |
| In fase di fornitura   | 11               | 10%  | 7               | 11%  | 4              | 9%   |
| In fase di ingegneria  | 17               | 16%  | 9               | 15%  | 8              | 17%  |
| Non ancora attivi      | 4                | 4%   | 4               | 6%   | 0              | 0%   |
| In fase di appalto     | 4                | 4%   | 4               | 6%   | 0              | 0%   |
| In riorganizzazione    | 0                | 0%   | 0               | 0%   | 0              | 0%   |
| Totale                 | 109              | 100% | 62              | 100% | 47             | 100% |