

**Nota tecnica sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla  
Dir. AMI 19/2021 del 14/01/2021**

In data 14/01/2021, ArcelorMittal Italia S.p.A. ha provveduto a trasmettere ad ILVA in A.S. la nota Dir.19/2021 contenente l'aggiornamento dei programmi di esecuzione lavori relativi alle attività del Piano ambientale di cui ai Decreti del Ministro dell'Ambiente n.212 del 29/09/2020 avente il seguente oggetto:

**Oggetto:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13" – Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017, Prescrizione 6 – Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 212 del 29.09.2020 – Trasmissione aggiornamento del cronoprogramma delle attività connesse alla prescrizione 6. (ID n. 90/10728)

*Oggetto nota AMI Dir.19/2020 del 14/01/2021*


Per quanto riportato nell'ultima frase della citata nota Dir.19/2021 la Società ArcelorMittal Italia S.p.A. ha rappresentato nuovamente che "non intende prestare acquiescenza al DM 212/2020 rispetto a cui si riserva ogni più ampio diritto".

Pertanto, con riferimento ai termini di completamento degli interventi di chiusura nastri e torri, la situazione derivante dai dati riportati nel cronoprogramma trasmesso da AMI in allegato con la nota in oggetto rispetto all'originario cronoprogramma inviato da AMI con nota Dir 293 del 25/06/2020 è rappresentata nei seguenti prospetti.

| Completamento lavori - (Cronoprogramma allegato a nota AMI Dir.293 del 25/06/2020)   |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |    |    |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--|----|----|
|  | giu-20   | lug-20 | ago-20 | set-20 | ott-20 | nov-20 | dic-20 | gen-21 | feb-21 | mar-21 | apr-21 | mag-21 | giu-21 | lug-21 | Totale  |  |    |    |
| NASTRI   | 0  | 0      | 1      | 0      | 4      | 13     | 5      | 13     | 4      | 6      | 3      | 3      | 4      | 6      | 62  |  |    |    |
| TORRI  | 6  | 0      | 0      | 0      | 6      | 17     | 6      | 0      | 6      | 1      | 2      | 1      | 0      | 2      | 47  |  |    |    |
| TOTALE   | 6  | 0      | 1      | 0      | 10     | 30     | 11     | 13     | 10     | 7      | 5      | 4      | 4      | 8      | 109   |  |    |    |
| <table><tr><td>N° interventi con completamento previsto entro gennaio 2021</td><td>N° interventi con completamento previsto nel periodo febbraio -luglio 2021</td></tr><tr><td>71</td><td>38</td></tr></table> |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | N° interventi con completamento previsto entro gennaio 2021 | N° interventi con completamento previsto nel periodo febbraio -luglio 2021 | 71 | 38 |
| N° interventi con completamento previsto entro gennaio 2021  | N° interventi con completamento previsto nel periodo febbraio -luglio 2021 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |    |    |
| 71   | 38   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |    |    |

| Completamento lavori - (Cronoprogramma allegato a nota AMI Dir.19 del 14/01/2021)  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | giu-20 | lug-20 | ago-20 | set-20 | ott-20 | nov-20 | dic-20 | gen-21 | feb-21 | mar-21 | apr-21 | mag-21 | giu-21 | lug-21 | Totale |
| NASTRI   | 1      | 2      | 5      | 5      | 4      | 8      | 2      | 10     | 0      | 5      | 2      | 1      | 15     | 2      | 62     |
| TORRI  | 6      | 0      | 4      | 5      | 5      | 7      | 4      | 3      | 2      | 4      | 3      | 0      | 4      | 0      | 47     |
| TOTALE   | 7      | 2      | 9      | 10     | 9      | 15     | 6      | 13     | 2      | 9      | 5      | 1      | 19     | 2      | 109    |
| <div><div>N° interventi completati e/o con completamento previsto entro gennaio 2021</div><div>71</div></div> <div><div>N° interventi con completamento previsto nel periodo febbraio - luglio 2021</div><div>38</div></div> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

La relativa distribuzione temporale dei termini di completamento del numero totale di interventi previsti nell'originario cronoprogramma inviato da AMI con nota Dir.293 del 25/06/2020 ed in quello aggiornato trasmesso da AMI con la nota Dir.19 del 14/01/2021 in oggetto è rappresentata nei seguenti grafici.



Dal confronto dei suddetti emerge in sintesi che:

- nell'originario cronoprogramma era stato previsto il completamento di un significativo numero di interventi concentrato nel mese di novembre 2020 che invece risulta essere stato decisamente anticipato nei mesi precedenti (giugno ÷ ottobre 2020). In particolare, nell'originario cronoprogramma di giugno 2020 era stato previsto in totale il completamento a gennaio 2021 di n.71 interventi che allo stato attuale risultano essere numericamente confermati, comprensivi di quelli per i quali è stato previsto il completamento a gennaio 2021 con la nota Dir.19/2021 in oggetto. In particolare nel mese di gennaio 2021 vengono indicati n.3 interventi terminati, n.1 intervento (posizione n.43 del cronoprogramma) con previsione di completamento al 15/01/2021 e altri n.9 interventi da completare entro il 31/01/2021;
- nel nuovo cronoprogramma aggiornato e trasmesso con la nota di AMI Dir.19/2021, viene mantenuto il tendenziale posticipo del completamento degli interventi con una loro particolare concentrazione nel mese di giugno 2021 e confermando, in diversi casi, ritardi nella riattivazione dei cantieri rispetto a quanto previsto con la Dir.293 del 25/06/2020;

- dei n.109 cantieri totali, nel cronoprogramma allegato alla nota Dir.19/2021 risultano non essere ancora attivi i seguenti n.4 cantieri:

| N° | Nastro/Terr<br>a | Codice identificativo | Materiale<br>trasportato | Lunghezza list. del<br>nastro<br>(m) | Nastro/Terr. "In<br>pista" e "Ta-<br>quata" | Data prevista di<br>completamento lavori | Stato<br>Cantiere | Fase Cantiere | Previsione<br>riattivazione<br>Cantiere | Note   |
|----|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------|---|--|
| 1  | Nastri           | A5-6                  | Tra cisternale           | 30                                   | IN PIANO                                    | 30.06.2021                               | NON ATTIVO        | GARA          | 31.01.2021                              | Attività posticipata da 5 mesi in data apertura cantiere<br>Gara cambio fornitore non prevista |
| 53 | Nastri           | A4-3 Loppa            | loppa                    | 35                                   | IN PIANO                                    | 30.06.2021                               | NON ATTIVO        | GARA          | 01.02.2021                              | Attività rimessa in gara causa cambio fornitore non previsto                                   |
| 54 | Nastri           | A4-3 Loppa            | loppa                    | 35                                   | IN PIANO                                    | 30.06.2021                               | NON ATTIVO        | GARA          | 01.02.2021                              | Attività rimessa in gara causa cambio fornitore non previsto                                   |
| 55 | Nastri           | A4-5 Loppa            | loppa                    | 35                                   | IN PIANO                                    | 30.06.2021                               | NON ATTIVO        | GARA          | 01.02.2021                              | Attività rimessa in gara causa cambio fornitore non previsto                                   |

Taranto 19 gennaio 2021

Direzione Tecnica ed Operativa Ilva in A.S.

Angelo Cavallo

