

## Prescrizione 6 - Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri

| N° | Nastro/Torre | Codice identificativo        | Lunghezza nastro (metri) | Lunghezza nastro già coperto (metri) | % di completamento | Lunghezza nastro ancora da coprire (metri) | Data prevista di completamento lavori |
|----|--------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| 1  | Nastro       | D1                           | 185                      | 105                                  | 57%                | 80   | 30/11/20                              |
| 2  | Nastro       | D2                           | 145                      | 85                                   | 59%                | 60   | 30/11/20                              |
| 3  | Nastro       | 6/46                         | 106                      | 76                                   | 72%                | 30   | 30/11/20                              |
| 4  | Nastro       | A5/6                         | 30                       | 0                                    | 0%                 | 30   | 30/11/20                              |
| 5  | Nastro       | DR72.2                       | 40                       | 0                                    | 0%                 | 40   | 30/11/20                              |
| 6  | Nastro       | E21-9                        | 362                      | 70                                   | 19%                | 292  | 30/04/21                              |
| 7  | Nastro       | E21-10                       | 547                      | 0                                    | 0%                 | 547  | 30/04/21                              |
| 9  | Nastro       | CONV Y/4                     | 52                       | 48                                   | 92%                | 4  | 31/10/20                              |
| 10 | Nastro       | 10/1/1°                      | 80                       | 75                                   | 94%                | 5  | 31/10/20                              |
| 11 | Nastro       | 12/1                         | 351                      | 346                                  | 99%                | 5  | 30/11/20                              |
| 12 | Nastro       | 5/1/1°                       | 153                      | 148                                  | 97%                | 5  | 30/11/20                              |
| 13 | Nastro       | CV26-28-30 AFO4              | 181                      | 0                                    | 0%                 | 181  | 28/02/21                              |
| 14 | Nastro       | CV18                         | 155                      | 0                                    | 0%                 | 155  | 30/06/21                              |
| 15 | Nastro       | CV15                         | 221                      | 0                                    | 0%                 | 221  | 28/02/21                              |
| 16 | Nastro       | CV15.2                       | 21                       | 0                                    | 0%                 | 21   | 28/02/21                              |
| 17 | Nastro       | CV6.44                       | 108                      | 0                                    | 0%                 | 108  | 28/02/21                              |
| 18 | Nastro       | CV22                         | 168                      | 0                                    | 0%                 | 168  | 30/06/21                              |
| 19 | Nastro       | CV23                         | 51                       | 0                                    | 0%                 | 51   | 30/06/21                              |
| 20 | Nastro       | 15-1                         | 10                       | 0                                    | 0%                 | 10   | 31/05/21                              |
| 21 | Nastro       | 24                           | 9                        | 0                                    | 0%                 | 9  | 31/05/21                              |
| 22 | Nastro       | 6/45                         | 24                       | 0                                    | 0%                 | 24   | 31/05/21                              |
| 23 | Nastro       | A1-23 Scossalina             | 570                      | 494                                  | 87%                | 76   | 30/11/20                              |
| 24 | Nastro       | A1-9, A1-10                  | 700                      | 0                                    | 0%                 | 700  | 31/07/21                              |
| 25 | Nastro       | A1-9BIS, A1-10bis            | 90                       | 0                                    | 0%                 | 90   | 30/11/20                              |
| 26 | Nastro       | CONV19                       | 40                       | 0                                    | 0%                 | 40   | 30/06/21                              |
| 27 | Nastro       | MP10 + Platea                | 51                       | 0                                    | 0%                 | 51   | 30/11/20                              |
| 28 | Nastro       | NL 2-A                       | 11                       | 0                                    | 0%                 | 11   | 31/10/20                              |
| 29 | Nastro       | NR1                          | 28                       | 0                                    | 0%                 | 28   | 30/11/20                              |
| 30 | Nastro       | NR2                          | 39                       | 0                                    | 0%                 | 39   | 30/11/20                              |
| 31 | Nastro       | A5-SV                        | 19,5                     | 0                                    | 0%                 | 19,5                                       | 30/11/20                              |
| 32 | Nastro       | NL-1A                        | 15                       | 0                                    | 0%                 | 15   | 28/02/21                              |
| 33 | Nastro       | NL-1C                        | 15                       | 0                                    | 0%                 | 15   | 01/03/21                              |
| 34 | Nastro       | NL-1D                        | 15                       | 0                                    | 0%                 | 15   | 02/03/21                              |
| 35 | Nastro       | F8                           | 57                       | 50                                   | 88%                | 7  | 31/10/20                              |
| 36 | Nastro       | AG2 TER                      | 16                       | 0                                    | 0%                 | 16   | 30/11/20                              |
| 37 | Nastro       | F2 BIS                       | 30                       | 0                                    | 0%                 | 30   | 31/10/20                              |
| 38 | Nastro       | A1-17, A2-23, A3-8 Mobile    | 450                      | 0                                    | 0%                 | 450  | 31/07/21                              |
| 39 | Nastro       | A1-11, A2-12, A3-1BIS Mobile | 450                      | 0                                    | 0%                 | 450  | 01/08/21                              |
| 40 | Nastro       | A1-12, A2-13 Mobile          | 300                      | 0                                    | 0%                 | 300  | 31/01/21                              |
| 41 | Nastro       | A1-13, A2-10 Mobile          | 300                      | 0                                    | 0%                 | 300  | 31/01/21                              |
| 42 | Nastro       | A1-17, A2-23, A3-8 Trinc.    | 400                      | 135                                  | 34%                | 265  | 31/10/20                              |

|    |        |                                     |      |     |     |      |          |
|----|--------|-------------------------------------|------|-----|-----|------|----------|
| 43 | Nastro | A1-11, A2-12, A3-1BIS Trinc.        | 432  | 0   | 0%  | 432  | 30/03/21 |
| 44 | Nastro | A1-12, A2-13 Trinc.                 | 290  | 0   | 0%  | 290  | 31/03/21 |
| 45 | Nastro | A1-13, A2-10 Trinc.                 | 290  | 0   | 0%  | 290  | 31/03/21 |
| 46 | Nastro | A5-1, A2-14 Trinc.                  | 1212 | 0   | 0%  | 1212 | 31/07/21 |
| 47 | Nastro | A1-17, A2-23, A3-8 Appia            | 728  | 600 | 82% | 128  | 30/11/20 |
| 48 | Nastro | A1-11, A2-12, A3-1BIS Appia         | 693  | 450 | 65% | 243  | 30/11/20 |
| 49 | Nastro | A1-12, A2-13 Appia                  | 416  | 0   | 0%  | 416  | 31/01/21 |
| 50 | Nastro | A1-13, A2-10 Appia                  | 416  | 0   | 0%  | 416  | 01/02/21 |
| 51 | Nastro | A2-14/1                             | 279  | 182 | 65% | 97   | 30/04/21 |
| 52 | Nastro | A2-15 + Vasche                      | 130  | 122 | 94% | 8    | 30/11/20 |
| 53 | Nastro | A4-2 Loppa                          | 35   | 0   | 0%  | 35   | 31/12/20 |
| 54 | Nastro | A4-3 Loppa                          | 35   | 0   | 0%  | 35   | 31/01/21 |
| 55 | Nastro | A4-5 Loppa                          | 35   | 0   | 0%  | 35   | 31/01/21 |
| 56 | Nastro | DF15 + Flushing + Vasche            | 106  | 12  | 11% | 94   | 31/03/21 |
| 57 | Nastro | E24                                 | 113  | 0   | 0%  | 113  | 31/05/21 |
| 58 | Nastro | MP11 (+TORRE 8)                     | 22   | 0   | 0%  | 22   | 31/10/20 |
| 59 | Nastro | A1-1, A1-2                          | 1058 | 220 | 21% | 838  | 31/03/21 |
| 60 | Nastro | A1-20 - Ex Sequestro                | 512  | 80  | 16% | 432  | 30/04/21 |
| 61 | Nastro | NL-5 - Solo nastro                  | 295  | 0   | 0%  | 295  | 28/02/21 |
| 62 | Nastro | 6/37                                | 259  | 0   | 0%  | 259  | 30/06/21 |
| 67 | Nastro | T33                                 | 127  | 0   | 0%  | 127  | 31/12/20 |
| 69 | Torre  | TORRE 1 SCARICO E RINVIO CV26-28-30 | na   | na  | 0%  | na   | 28/02/21 |
| 70 | Torre  | TORRE 2 SCARICO E RINVIO CV26-28-30 | na   | na  | 0%  | na   | 28/02/21 |
| 71 | Torre  | TORRE TC 6/44                       | na   | na  | 0%  | na   | 28/02/21 |
| 72 | Torre  | TORRE TC CV23                       | na   | na  | 0%  | na   | 30/06/21 |
| 73 | Torre  | TORRE TC CV15                       | na   | na  | 0%  | na   | 28/02/21 |
| 74 | Torre  | TORRE TC CV22                       | na   | na  | 0%  | na   | 30/06/21 |
| 75 | Torre  | TORRE TC CV14                       | na   | na  | 0%  | na   | 02/05/21 |
| 76 | Torre  | TORRE TC CV17                       | na   | na  | 0%  | na   | 02/05/21 |
| 77 | Torre  | TORRE TC CV21                       | na   | na  | 0%  | na   | 02/05/21 |
| 78 | Torre  | PAR - TORRE TC CONV19               | na   | na  | 0%  | na   | 02/05/21 |
| 79 | Torre  | TORRE TC CV18 & PARTE ALTA SILO E3  | na   | na  | 0%  | na   | 30/06/21 |
| 80 | Torre  | TORRE CADUTA A2-23 SU A5-1 O A2-14  | na   | na  | 0%  | na   | 30/11/20 |
| 81 | Torre  | TORRE CADUTA A2-12 SU A5-1 O A2-14  | na   | na  | 0%  | na   | 30/11/20 |
| 82 | Torre  | TORRE CADUTA A2-13 SU A2-19 A2-20   | na   | na  | 0%  | na   | 30/11/20 |
| 83 | Torre  | TORRE CADUTA A2-10 SU A2-19 A2-20   | na   | na  | 0%  | na   | 30/11/20 |
| 84 | Torre  | TORRE S1-TH3                        | na   | na  | 0%  | na   | 30/11/20 |
| 85 | Torre  | TORRE SILI MDR                      | na   | na  | 0%  | na   | 30/09/20 |
| 86 | Torre  | TORRE 5 4° SPORGENTE                | na   | na  | 75% | na   | 30/11/20 |
| 87 | Torre  | TORRE TC P2 RIF 2                   | na   | na  | 0%  | na   | 31/12/20 |
| 88 | Torre  | TORRE 8 RIF 2                       | na   | na  | 50% | na   | 30/10/20 |
| 89 | Torre  | TORRE 9 RIF2                        | na   | na  | 0%  | na   | 30/11/20 |
| 90 | Torre  | TORRE CONTRAPPESO MP2               | na   | na  | 0%  | na   | 30/10/20 |
| 91 | Torre  | FOSSA NASTRI A1-12/A2-13            | na   | na  | 70% | na   | 31/10/20 |
| 92 | Torre  | FOSSA NASTRI A1-13/A2-10            | na   | na  | 0%  | na   | 30/11/20 |
| 93 | Torre  | FOSSA NASTRI A1-11/A2-12/A3-1Bis    | na   | na  | 0%  | na   | 30/11/20 |

|     |       |  |    |    |     |    |          |
|-----|-------|--|----|----|-----|----|----------|
| 94  | Torre | FOSSA NASTRI A1-17/A2-23/A3-8          | na | na | 0%  | na | 30/11/20 |
| 96  | Torre | CADUTA F8 SU F9 + TORRE LURGI          | na | na | 40% | na | 31/10/20 |
| 97  | Torre | TORRE RINVIO MP3-MP3/1                 | na | na | 0%  | na | 30/09/20 |
| 98  | Torre | CADUTA NL2A SU NL3                     | na | na | 90% | na | 30/09/20 |
| 99  | Torre | CADUTA NL2B SU NL3                     | na | na | 90% | na | 30/09/20 |
| 100 | Torre | TORRE TC NF2.9/2.10                    | na | na | 70% | na | 31/10/20 |
| 101 | Torre | TORRE TC S3BIS                         | na | na | 0%  | na | 31/12/20 |
| 102 | Torre | TORRE TC NF3.2                         | na | na | 0%  | na | 31/12/20 |
| 104 | Torre | TORRE TC 6/42                          | na | na | 0%  | na | 31/12/20 |
| 107 | Torre | TRAMOGGIA NT1BIS                       | na | na | 0%  | na | 31/12/20 |
| 108 | Torre | TORRE TC 6.56 AF05                     | na | na | 0%  | na | 30/11/20 |
| 109 | Torre | TRAMOGGIA 6/42                         | na | na | 0%  | na | 30/11/20 |
| 111 | Torre | CONTRORAMPA 3                          | na | na | 0%  | na | 31/12/20 |
| 113 | Torre | TORRE TC NT1 SU NT2                    | na | na | 60% | na | 31/10/20 |
| 114 | Torre | TORRE "I"                              | na | na | 0%  | na | 30/11/20 |
| 115 | Torre | TORRE TC NG3/NG4A                      | na | na | 0%  | na | 31/12/20 |
| 116 | Torre | TORRE TC 6.1                           | na | na | 0%  | na | 31/12/20 |
| 117 | Torre | TORRE TC 6.2/TC 4.1                    | na | na | 0%  | na | 31/12/20 |
| 118 | Torre | TORRE TC NF2 + TEND. E TRANS. NAS. NF2 | na | na | 0%  | na | 30/11/20 |
| 119 | Torre | TORRE RINVIO NASTRO 3.3                | na | na | 85% | na | 30/11/20 |
| 120 | Torre | TORRE TC NR2                           | na | na | 0%  | na | 30/11/20 |
| 121 | Torre | TORRE SCARICO CONV19 SU CONV20         | na | na | 0%  | na | 31/12/20 |

| Lunghezza nastro (metri) | Lunghezza nastro già coperto (metri) | % di completamento | Lunghezza nastro ancora da coprire (metri) | Data prevista di completamento lavori |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| 14079                    | 3298                                 | 23%                | 10781                                      | 31/07/2021                            |

| Totale torri da coprire al 29/02/2020 (#) | Torri già coperte (#) | % di completamento | Torri ancora da coprire (#) | Data prevista di completamento lavori |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 47  | na                    | na                 | 47                          | 31/07/2021                            |