

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. COSTRUZIONI – CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI
Viabilità Gaudello

PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE

PROGRAMMA LAVORI

SCALA:


COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I A 0 I 0 0 D 5 3 P H C A 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	Emissione Esecutiva	R.Andrighetto	Feb. 2015	M. Cerri	Feb. 2015	D. Aprea	Feb. 2015	

File: IA0I00D53PHCA0000001A.doc

n. Elab.: 29



ID	Nome attività	Durata	Anno 1												
			Mese -1	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12
1	VARIANTE LINEA CANCELLO-NAPOLI - Viabilità Gaudello	340 g													
2	Consegna lavori	0 g													
3	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (progetto di dettaglio, allestimento cantieri e piste, prequalifica impianti e materiali, autorizzazione subappalti, boe per avvio lavori ecc.)	90 g													
5	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	250 g													
6	nuova viabilità da km 0+000 a 1+120	215 g													
10	Vasche disperdenti	60 g													
11	Rotatoria su S.P. Ponte dei Cani	30 g													
12	opere di finitura nuova viabilità e sistemazioni ambientali	35 g													