



Via PEC

Spett.le

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare**
Direzione generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali (DVA)

e p.c.

Commissione Istruttoria IPPC

ISPRA

FPo - Rosignano, 9 giugno 2017

**Oggetto: Richiesta di proroga in relazione alla prescrizione 10 b) del
Parere Istruttorio Conclusivo, da cui successivo procedimento
ID 127/1070**

**Riferim.: D.M. 0000177 del 07/08/2015 e decreti seguenti - Gestori
SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. e INOVYN Produzione
Italia S.p.A., ubicati nel Comune di Rosignano Marittimo (LI)**

Con riferimento al decreto in oggetto ed in particolare alla prescrizione **10 b)** di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

- In data 15 aprile 2016, con riferimento alla suddetta prescrizione **10 b)**, la Scrivente ha inviato il progetto di massima per la realizzazione dell'impianto di trattamento degli effluenti dell'U.P. Sodiera e Cloruro di Calcio.
- In data 26 aprile 2016 è stato aperto il relativo procedimento ID 127/1070 ed in data 13 luglio 2016 sono state richieste integrazioni al progetto presentato.
- In data 28 ottobre 2016 sono state inviate le integrazioni richieste di cui al punto che precede facendo la scrivente già presente di non aver ancora potuto iniziare gli scavi necessari per le opere edili in quanto in attesa del parere della Regione Toscana ex L.R. n.25/1998 (aggiornata il 3/3/2016), in quanto il sito di Rosignano ricade in tale ambito stante la procedura di bonifica pendente.


- In data 24 gennaio 2017 la scrivente ha ricevuto il nullaosta agli scavi da parte della Regione Toscana ai sensi della citata L.R n.25/1998 suddetta, con la conseguente possibilità di procedere con la presentazione delle pratiche autorizzative di natura urbanistica al competente Comune di Rosignano Marittimo.
- In data 20 febbraio 2017 sono iniziati i lavori di realizzazione con la parte relativa agli scavi ed in data 28 febbraio è stato inviato dalla scrivente il cronoprogramma finale dei lavori con un ritardo dell'avvio dei lavori, rispetto al precedente, di nove mesi (20 febbraio 2017 anziché giugno 2016) non dipendenti da questa società.
- Il cronoprogramma finale prevede oggi il “fine lavori” entro ottobre 2018 anche se contiamo di terminare entro agosto 2018, fermo restando che il termine per l'adempimento della prescrizione **10 b)** previsto nell'AIA n. 177/2015 è il 18 agosto 2017 (24 mesi dalla pubblicazione del decreto in G.U., risultanti da 6 mesi per la definizione del progetto ai quali si sommano i 18 mesi necessari per la sua realizzazione).
- La Scrivente ha già acquistato i materiali, nonché gli equipments necessari allo scopo, così come ha disposizione tutta la documentazione di supporto atta a dimostrare quanto indicato (vedi foto allegate).

Sulla base di quanto sopra indicato e tenuto conto che il ritardo accumulato non è addebitabile ad inattività della scrivente, la sottoscritta società richiede una proroga di 12 mesi rispetto alla scadenza del 18 agosto 2017, e cioè fino al 18 agosto 2018, per adempiere alla prescrizione **10 b)** in oggetto.

Restando in attesa di un Vs cordiale riscontro, porgiamo i nostri più distinti saluti.

Il Referente A.I.A.

(dr. Francesco POSAR)



Allegati: *c.s.d.*