

Spett. li Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
DVA – Divisione III - Rischio Rilevante e
Autorizzazione Integrata Ambientale
aia@pec.minambiente.it

Commissione Istruttoria AIA-IPPC
cippc@pec.minambiente.it

2019-ACS-001923-P
24/10/2019

p.c. Spett.le
ISPRA
Servizio per i rischi e la sostenibilità
ambientale delle tecnologie, delle
sostanze chimiche, dei cicli produttivi e
dei servizi idrici e per le attività ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ACS/PAD/TLR/124/2019/LR/mt

D.M. 0000142 del 14/05/2014 – Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale del Teleriscaldamento Lamarmora di Brescia di A2A Calore & Servizi s.r.l. – Comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla "Realizzazione di un sistema di accumulo termico atmosferico" (ID 65/1175) di cui al Decreto DVA prot. 8010 del 06/04/2018 e relativo Parere Istruttorio Conclusivo della Commissione AIA-IPPC prot. 345/CIPPC del 26/03/2018 Richiesta di riesame e modifica non sostanziale della prescrizione relativa alla demolizione dell'Edificio Macchi 3 per la proroga dei termini di fine lavori dal 31/12/2019 al 30/03/2021

Ci si riferisce a quanto in oggetto e alla nota DVA prot. 26286 del 14/10/2019.

Il sottoscritto Luca Rigoni in qualità di procuratore speciale e responsabile della funzione Teleriscaldamento della società A2A Calore & Servizi Srl con sede in Via Lamarmora 230, 25124 a Brescia,

CHIEDE

il riesame e la modifica della prescrizione per la demolizione dell'Edificio Macchi 3 e recupero a verde dell'area relativamente alla proroga dei termini di fine lavori dal 31/12/2019 al 30/03/2021.

A2A Calore & Servizi S.r.l.

Sede legale:
Via Lamarmora, 230
25124 Brescia
Tel. +39 030 35531
Fax +39 030 3553204
PEC a2a.caloreservizi@pec.a2a.eu

Sede secondaria:
Via Caracciolo, 58 - 20155 Milano
Tel. +39 02 7720.1
Fax +39 02 7720.7691
E-mail info@a2a.eu
Web www.a2a.eu

Capitale Sociale euro 150.000.000,00 i.v. socio unico
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
nel Registro Imprese di Brescia 10421210153
R.E.A. Brescia n. 502302
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di A2A S.p.A.

Il riesame e la modifica della prescrizione è ritenuta non sostanziale in quanto non produce, ad avviso del Gestore, effetti negativi e significativi sull'ambiente così come meglio specificato nella Relazione tecnica allegata.

Pertanto, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della presente, salvo diverse indicazioni da parte di codesto Ministero, il Gestore riterrà accolta la richiesta di proroga dei termini come sopra indicati.

Si allega Relazione tecnica e copia dell'attestazione di versamento degli oneri istruttori.

Si ricorda infine che è in corso la procedura di Riesame complessivo dell'AIA della centrale Lamarmora (ID 65/9941).

Si rimane a disposizione per ogni eventuale necessità.

Distinti saluti



Teleriscaldamento
Luca Rigoni

All.:

- Relazione tecnica;
- Copia attestazione versamento oneri istruttori

CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO DI LAMARMORA – BRESCIA**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N° 142 DEL 14/05/2014****MODIFICA NON SOSTANZIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI
ACCUMULO TERMICO ATMOSFERICO (ID 65/1175)**

Decreto DVA prot. 8010 del 06/04/2018 e Parere Istruttorio Conclusivo della
Commissione AIA-IPPC prot. 345/CIPPC del 26/03/2018

Riesame e modifica non sostanziale della prescrizione di demolizione dell'edificio Macchi 3
per richiesta di proroga dei termini lavori dal 31/12/2019 al 30/03/2021

OGGETTO REVISIONE

EMISSIONE PER ENTI

REDATTORE	ACS/PAD/ASA/AUT	M. MAGON	data
	ACS/PAD/SGT/EIT/MOI	A. SIGALINI	21/10/2019
VERIFICATORE	ACS/PAD/TLR/IIR/IIT	A. GNATTA	data
	ACS/PAD/TLR/EIT/IBS	A. TREVISANI	21/10/2019
APPROVATORE	ACS/PAD/TLR	L. RIGONI	data 21/10/2019

SPAZIO PER EVENTUALI INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA DELLA PRESCRIZIONE	3
3	NON SOSTANZIALITÀ DEL RIESAME E DELLA MODIFICA DELLA PRESCRIZIONE	4
4	CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'	5
5	PIANO DI MONITORAGGIO	5

1 PREMESSA

La centrale di teleriscaldamento Lamarmora, in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 142 del 14/05/2014, ha espletato la procedura di Comunicazione di modifica non sostanziale per la "Realizzazione di un sistema di accumulo termico atmosferico" conclusa con il Decreto DVA prot. 8010 del 06/04/2018 e relativo Parere Istruttorio Conclusivo della Commissione AIA-IPPC prot. n. 345/CIPPC (ID 65/1175).

Il succitato Parere Istruttorio Conclusivo della Commissione AIA-IPPC prot. n. 345/CIPPC del 26/03/2018, sulla base del programma di attività indicato in fase di istanza, prescriveva che:

"[...] l'edificio in disuso (Edificio Macchi 3) che, come rappresentato dal Gestore sarà oggetto di un successivo procedimento riguardante l'intervento di demolizione e recupero a verde della totalità dell'area attualmente occupata, sia completamente demolito e l'area pertinente recuperata, [...], entro 6 mesi dal completamento previsto dell'intervento, quindi entro il 31/12/2019".

La presente richiesta di riesame e modifica non sostanziale di tale prescrizione consiste nella proroga del termine dei lavori dal 31/12/2019 al 31/03/2021, ed è motivata da quanto descritto al successivo Par. 2.

2 MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA DELLA PRESCRIZIONE

La richiesta di proroga dei termini della prescrizione di demolizione dell'Edificio Macchi 3 e del ripristino a verde dell'area è motivata da:

- maggiore tempo necessario per la costruzione dell'accumulo termico atmosferico, rispetto a quanto preliminarmente ipotizzato;
- interferenza tra attuale cantiere di costruzione dell'accumulo termico e futuro cantiere di demolizione dell'Edificio Macchi 3.

Infatti, attualmente la costruzione dell'accumulo termico non è ancora conclusa; nello specifico, il serbatoio di accumulo propriamente detto è stato completato e sono in corso di realizzazione le tubazioni di interconnessione e il sistema di strumentazione e controllo.

Rispetto al programma preliminare, che prevedeva il completamento lavori entro 6/2019, il maggiore tempo necessario è per l'opera è dovuto ad alcuni accorgimenti costruttivi che hanno necessitato maggiore tempo per il loro sviluppo ed applicazione; anche l'approvvigionamento di alcuni componenti ha richiesto e sta tuttora richiedendo tempi più lunghi di quelli inizialmente considerati. Si prevede pertanto il completamento dell'opera entro Marzo 2020.

Al fine di evitare interferenze fra le due attività le demolizioni dell'edificio Macchi 3 saranno avviate al completamento delle nuove opere, nei termini di cui sopra, o al più con minime sovrapposizioni fra le due, e si prevede che possano durare circa un anno.

Gli approfondimenti progettuali avviati in vista dell'attività di demolizione hanno evidenziato come le attività di demolizioni propriamente dette dovranno essere precedute dalla messa fuori servizio, messa in sicurezza ed eventuale modifica e/o adeguamento di servizi e sottoservizi esistenti.

Alla durata delle attività di demolizioni propriamente dette, che potrà essere di circa 6/7 mesi, deve quindi essere aggiunta quella delle attività di adeguamento dei servizi e sottoservizi esistenti che dovranno essere demoliti e/o mantenuti in esercizio; queste ultime, dovendo garantire la continuità e la sicurezza del servizio di teleriscaldamento, potranno essere eseguite solamente al di fuori della stagione termica, cioè nel corso del periodo estivo 2020 e completate prima dell'avvio della prossima stagione termica 2020/2021 (15 ottobre 2020).

Solo in un secondo momento potranno essere avviate le attività di demolizione propriamente dette, la cui durata, comprensiva dell'esecuzione del piano di indagini ambientali e del recupero a verde dell'area, è prevista di circa 6/7 mesi.

3 NON SOSTANZIALITÀ DEL RIESAME E DELLA MODIFICA DELLA PRESCRIZIONE

La modifica dei termini della prescrizione di demolizione dell'Edificio Macchi 3 non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente.

A giudizio del Gestore quindi, tale modifica deve essere considerata non sostanziale.

In particolare, il differimento dei termini dal 31/12/2019 al 30/03/2021 non comporta un incremento di utilizzo materie prime, sostanze di processo o risorse idriche, né ulteriori emissioni di inquinanti in atmosfera, negli scarichi idrici, di rumore o nella produzione/gestione dei rifiuti.

Dal punto di vista del suolo e sottosuolo la minor infiltrazione di acque meteoriche nel periodo temporale interessato dalla proroga sarà gestita attraverso la raccolta e convogliamento delle stesse acque meteoriche alle esistenti reti fognarie di centrale, come già accade nello stato attuale degli impianti.

Si riporta nel seguente prospetto l'indicazione degli aspetti ambientali sopraindicati che saranno potenzialmente interessati dalla modifica non sostanziale della prescrizione:

ASPETTI AMBIENTALI	VARIAZIONE (SI'/NO)	INCREMENTO/RIDUZIONE
Consumo di materie prime	NO	-
Consumo di risorse idriche	NO	-
Produzione di energia	NO	-
Combustibili utilizzati	NO	-
Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato	NO	-
Emissioni in atmosfera di tipo non convogliato	NO	-
Fonti di emissione in atmosfera di tipo non convogliato	NO	-
Scarichi idrici	NO	Le acque meteoriche saranno gestite attraverso le reti fognarie di raccolta e convogliamento attualmente presenti in centrale.
Emissioni in acqua	NO	-
Produzione rifiuti	NO	-
Aree stoccaggio rifiuti	NO	-
Aree stoccaggio materie prime, prodotti e intermedi	NO	-
Suolo e sottosuolo	NO	Le acque meteoriche saranno gestite attraverso le reti fognarie di raccolta e convogliamento attualmente presenti in centrale.
Rumore	NO	-
Odori	NO	-
Altre tipologie di inquinamento	NO	-

4 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Trascorsi 60 giorni dal ricevimento della presente richiesta di riesame e modifica non sostanziale della prescrizione, salvo diverse indicazioni da parte dell'Autorità Competente, il Gestore potrà considerare accettata la proroga dei termini della demolizione dell'Edificio Macchi 3 dal 31/12/2019 al 30/03/2021.

Il programma aggiornato delle principali è il seguente:

- Allestimento cantiere e avvio delle attività per messa fuori servizio, messa in sicurezza ed eventuale modifica e/o adeguamento di servizi e sottoservizi esistenti: maggio 2020;
- Avvio realizzazione attività bonifica impianti: agosto 2020;
- Avvio realizzazione attività demolizione: settembre 2020;
- Completamento demolizioni: febbraio 2021;
- Ripristino e sistemazione a verde: marzo 2021;
- Conclusione lavori: entro 30/03/2021, come da richiesta di proroga dei termini della prescrizione di demolizione dell'Edificio Macchi 3.

5 PIANO DI MONITORAGGIO

La modifica della prescrizione non comporta alcuna variazione al Piano di monitoraggio e controllo dell'AIA n. 142/2014 vigente.